

**Преглед стања радова на градилишту закључно са
20.07.2009.- деоница 98+000.00 до 108+000.00**

Позиција	Опис позиције	Уговорена количина	Извршено %
13060	Израда слоја ДБТ1	112.531,12	-
13040	Израда слоја БНС 22СА, Д=7+8цм	90.185,12	-
13030	Израда носећег слоја од кам.- материјала 0/31	26.867,95	-
13020	Израда слоја постељнице од кам. материјала, 0/63, д=30цм	39.000,02	-
13010	Израда насипа од песка д = 2*30 цм	115.240,72	5,76
12060	Израда насипа од материјала из позајмишта	79.840,38	35,15
12010	Ископ хумуса	80.231,43	80,49

